

1. számú melléklet

Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei

Útvonalterv a projektfejlesztésre

Kedvezményezett neve:	Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás
Projekt címe:	Újfehértó-Bököny víziközmű fejlesztési projekt
Azonosító adat:	KEOP-7.1.2.0-2008-0217
Jelenlegi helyzet áttekintése:	<p><u>A tervezett fejlesztés indokoltsága, célja:</u> A 30/2006. (II. 8.) korm. rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerint Újfehértó önálló agglomeráció (13.832 leé) és Bököny önálló agglomeráció (3.403 leé) érzékenységi besorolásuk normál vízgyűjtő - agglomerációk közös csoportba való besorolásának főbb indokai: - Az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás alapján jött létre Újfehértó Város és Bököny Község települési önkormányzatai között. Célja, hogy a Nemzeti Szennyvíz-elhelyezési Programon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei program megvalósítása érdekében kialakított agglomerációk beruházási csoportokba sorolása alapján az alapító önkormányzatok tervezett szennyvíz közműfejlesztéseit egy beruházási ütemben, közös beruházként jogi személyiségű társulás útján valósítsák meg, és ehhez közösen biztosítsák a beruházás előkészítésének és megvalósításának forrásait. a talaj, talajvíz, rétegvíz megóvása a további szennyezésektől; az eddigi káros folyamatok megfordítása, - a befogadó VIII. sz. főfolyás és a Simai (IX. számú) főfolyás vízminőségének javítása; a jó ökológiai és kémiai állapot elérése, - a védett és védendő természeti értékek megóvása, a természetes növény- és állatvilág visszaállítása.</p> <p><u>A projektjavaslat előkészítettségének bemutatása:</u> - Újfehértó agglomeráció: A településen jelenleg már működik szennyvízcsatorna - hálózat, illetve szennyvíztisztító telep. A város még nem csatornázott belterületei csatorna - hálózatának tervezését az AQUA K Bt. végezte. A vízjogi létesítési engedélyes tervek a jelenlegi projektben foglaltaktól eltérő műszaki tartalomra készültek el, így a beruházás érvényes engedéllyel nem rendelkezik. A jelenlegi műszaki tartalomra sem elvi, sem vízjogi létesítési engedély nem került kiadásra. - Bököny agglomeráció: A település szennyvízközmű beruházására, már több változatú tervezés is megtörtént. A tervezési munkákat a KÖZMŰTERV M' 93 Kft. végezte. A jelenlegi műszaki tartalomra sem elvi, sem vízjogi létesítési engedély nem került kiadásra.</p> <p><u>Engedélyek:</u> A jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedély: - szennyvízelvezetés: 1002-11/1999 sz. üzemeltetési engedély - szennyvízelvezetés: 1525-2/2005. sz. üzemeltetési engedély - szennyvízelvezetés: 1525-3/2005. sz. üzemeltetési engedély - szennyvíztisztítás: 2422-12/2007. sz. üzemeltetési engedély</p> <p><u>A B. B. által meghatározott költségcsökkentés:</u> - Költségcsökkentés oka: Az Hirdetés, reklám, propaganda költségtétel túlzó, így annak alábbi mértékű csökkentése szükséges: A fentieknek megfelelően az igényelt 74 035 000 Ft támogatás helyett a pályázó 72 335 000 Ft támogatásban részesíthető.</p>

MÉRFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
Projektmenedzsmen t szervezet felállítása	PIU szervezet/tagok kiválasztása	PIU szervezet, illetve tagjainak kiválasztása	2009.03.16.	2009.04.28.	Szerződés	
PR	adatlap 5. pontjában vállaltak alapján kibontandó	1. Lehetséges kockázatok felmérése	2009.05.01.	2009.08.14.	Kockázat felmérési dokumentáció	
		2. Válságkommunikációs terv készítése	2009.05.01.	2009.08.14.	Válságkommunikációs terv	
		3. Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2009.05.01.	2009.08.14.	Interjúk	
		4. Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2009.05.01.	2009.08.14.	Kapcsolatfelvétel, nyilatkozatok, levelezés	
		5. Közvélemény-kutatás	2009.05.01.	2009.08.14.	Kérdőívek	
		6. Hatástanulmány készítése	2009.05.01.	2009.08.14.	Hatástanulmány	
		7. Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.05.01.	2009.08.14.	Összegyűjtött média-megjelenések elemzése	
		8. A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	2009.05.01.	2009.08.14.	Projekt menetrend	
		9. Cselekvési (kommunikációs) terv 1. Célcsoportok meghatározása 2. A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása 3. Időzítés meghatározása	2009.06.29.	2009.09.15.	Cselekvési (kommunikációs) terv	
		10. Kommunikációs terv egyeztetése a	2009.09.16.	2009.09.28.	Jóváhagyott kommunikációs terv	

MÉRFOLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
		közreműködő szervezettel				

		11. A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2010.03.09..	2010.03.09.	Tréning beszámoló, jelenléti ív	
		12. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2009.06.01.	2011.09.01.	Sajtómegjelenések	
		13. Sajtóesemények szervezése	2009.08.01.	2011.09.01.	2 sajtótájékoztató, 2 interjú (PR jelentés)	
		14. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.05.01.	2011.09.01.	Összegyűjtött sajtómegjelenések elemzése	
		15. Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2009.09.01.	2010.09.06.	Szakértői anyag	
		16. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb) elkészítése és lakossági terjesztése	2009.08.15.	2011.09.01.	Tájékoztatók, szórólapok összegyűjtése	
		17. Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2009.08.01.	2011.09.01.	Folyamatosan frissített projekt honlap	
		18. Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2009.10.01.	2011.09.01.	Szakértői anyag, fotó dokumentáció	
		19. Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók	2009.07.01.	2011.09.01.	Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók összegyűjtése rendszerezése	

Közbeszerzés (projektfejlesztés re)	Projektmenedzsment szervezet, pénzügyi tanácsadói feladatokkal bővített feladatkörrel kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2009.03.03.	2009.03.13.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás, tervezett érték: 11.000.000,- Ft „befejezve”
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.04.06	2009.04.06.	Szerződés	
	Második forduló pályázati dokumentáció készítőjének és a Megvalósíthatósági tanulmány, CBA készítőjének kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2009.03.03.	2009.03.13.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás, tervezett érték: 10.000.000,- Ft „befejezve”
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.04.06	2009.04.06.	Szerződés	
	Tervező és a vízjogi engedélyezést végző kiválasztása - Újfehértó csatornahálózat	Dokumentáció összeállítása	2009.03.09.	2009.09.02.	Dokumentáció és felhívás	Nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárás, tervezett érték: 41.100.000,- Ft „befejezve”
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.12.14.	2009.12.14.	Szerződés	
	Tervező és a vízjogi engedélyezést végző kiválasztása - Bököny csatornahálózat	Dokumentáció összeállítása	2009.03.09.	2009.09.02.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.12.14.	2009.12.14.	Szerződés	
Tervező és a vízjogi engedélyezést végző kiválasztása - Bököny szennyvíztisztító	Dokumentáció összeállítása	2009.08.10.	2009.10.25.	Dokumentáció és felhívás		
	KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás		
	Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.			

		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2010.04.30.	2010.04.30.	Szerződés	
Terület előkészítést végző szervezet -kiválasztása talajmechanikai fúrások, szakvélemény		Dokumentáció összeállítása	2009.03.03.	2009.03.13.	Dokumentáció és felhívás	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése), tervezett érték: 11.000.000,- Ft „befejezve”
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.04.06	2009.04.06.	Szerződés	
				Dokumentáció összeállítása	2009.08.10.	
Terület előkészítést végző szervezet kiválasztása - terület előkészítés lőszermentesítéshez		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.12.09.	2009.12.09.	Szerződés	
				Dokumentáció összeállítása	N.A.	N.A.
Közbeszerzési szakértő kiválasztása (feladatai: 1. és 2. forduló közbeszerzési dokumentációk összeállítása, 1. forduló beszerzések/ közbeszerzések lefolytatása)		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.03.02.	2009.03.02.	Szerződés	
				Dokumentáció összeállítása	2009.03.03.	2009.03.13.
PR, nyilvánosságot biztosító vállalkozó kiválasztása		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál), EKKE	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	N.A.	N.A.		
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Szerződéskötés	2009.04.06	2009.04.06.	Szerződés	

RMT	Tanulmány /CBA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése	2009.04.28.	2009.12.15.	Részletes megvalósíthatósági tanulmány	
		KSZ véleményezése	2009.12.16.	2010.01.22.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2010.01.22.	2010.01.29.	Javított köztes RMT	
		Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról	2010.01.29.	2010.02.08.	KSZ állásfoglalás	
Pályázó személyének meghatározása	Jogi személyiségű önkormányzati társulás megalapítása		2008.08.05.	2008.08.05.	Társulási megállapodás	„Befejezve”
	Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben		N.A.	N.A.	Konzorciumi szerződés	
	Tulajdonviszonyok rendezése		N.A.	N.A.	Földhivatali bejegyzés	
	Művelési ág rendezése	Bököny szennyvíztisztító helyének művelési ág váltása	2009.05.11.	2009.12.30.	Földhivatali határozat	
Tervezés	Elvi Vízügyi engedélyes tervek elkészítése	Újfehértó csatornahálózat	N.A.	N.A.	Engedélyes tervek dokumentáció	A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep elvi engedélyeztetése korábban már megtörtént.
		Bököny csatornahálózat és tisztítótelep	N.A.	N.A.	Engedélyes tervek dokumentáció	
	Vízügyi létesítési engedélyes tervek elkészítése	Újfehértó csatornahálózat	2009.12.14.	2010.02.08.	Engedélyes tervek dokumentáció	
		Bököny csatornahálózat és tisztítótelep	2010.04.30.	2010.07.22.	Engedélyes tervek dokumentáció	
	Tender tervek elkészítése	Újfehértó csatornahálózat	2010.11.05.	2010.12.13.	Tendereztetéshez szükséges műszaki dokumentáció	FIDIC piros könyv szerint

		Bököny csatornahálózat és tisztítótelep	2010.10.12.	2011.05.04.	Tendereztetéshez szükséges műszaki dokumentáció	Csatorna: FIDIC Piros Könyv szerint, Tisztítótelep: FIDIC Sárga Könyv szerint
Környezeti hatásvizsgálat	Előzetes környezeti hatásvizsgálat	Dokumentáció összeállítása	2010.04.30.	2010.07.02.	Környezeti hatásvizsgálat	
		Engedélyeztetés	2010.07.05.	2011.01.07.	Előzetes vizsgálatot lezáró határozat	

Engedélyeztetés (projektelemként bontható)	Elvi vízjogi engedély Újfehértó	Csatornahálózat elvi vízjogi engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetése	N.A.	N.A.	Dokumentáció	A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep elvi engedélyeztetése korábban már megtörtént.	
		Hatósági engedélyeztetés	N.A.	N.A.	Elvi vízjogi engedély		
	Elvi vízjogi engedély Bököny	Csatornahálózat és tisztítótelep elvi vízjogi engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetése	N.A.	N.A.	Dokumentáció	A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep elvi engedélyeztetése korábban már megtörtént.	
		Hatósági engedélyeztetés	N.A.	N.A.	Elvi vízjogi engedély		
	Vízjogi létesítési engedély Újfehértó	Csatornahálózat vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetése	2009.12.14.	2010.02.08.	Dokumentáció		
		Hatósági engedélyeztetés	2010.02.08.	2010.11.04.	Vízjogi létesítési engedély		
	Vízjogi létesítési engedély Bököny	Csatornahálózat és tisztítótelep vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetése	2010.04.30.	2010.07.22.	Dokumentáció		
		Hatósági engedélyeztetés	2010.07.22.	2011.04.04.	Vízjogi létesítési engedély		
	Esélyegyenlőség	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Munkatárs a megadott időintervallumban folyamatosan	2009.07.01	2011.09.01.	megfelelő munkaügyi dokumentum	Munkaköri leírás részeként
		Esélyegyenlőségi terv VAGY koncepció megléte	Települési esélyegyenlőségi koncepció/stratégia készítése, mely a környezetvédelmi közszolgáltatásokat is tárgyalja	2009.04.27.	2010.01.05.	1-1 db EK mindkét településre	
A szervezet döntéshozói		Évente képzés a	2009.04.27.	2011.09.01.	EE útmutatónak		

	számára esélyegyenlőségi képzést tart	döntéshozók fele számára			megfelelően	
	Az esélyegyenlőségi célcsoport képviselőit bevonta a projekt tervezésébe					"Befejezve"
	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	Oktatási megállapodások	2009.04.27.	2011.09.01.	Megfelelő munkaügyi dokumentum	
	GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás	Céges rendezvényekre, képzésekre való meghívás, személyes kapcsolattartás	2009.04.27.	2011.09.01.	Megfelelő dokumentum	

	A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van	Közmunka program bővítése; és az intézkedés bemutatása az RMT-ben	2009.04.27.	2009.12.15.	Projektre utaló közmunkaprogram vagy közmunkást is célzó önk. költségv. határozata/rendelete; RMT-be építés	
	A projekt végrehajtása során megszülető szolgáltatás életminőségére	Elemzés, és eredményeinek beépülése a projektbe	2009.04.27.	2009.12.15.	Szakértői közbesz./szerződés és RMT	Más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbbben hat a vállalt esélyegyenlőségi célcsoport(ok) (családbarát) helyzetére,
	Az érintett célcsoport (családbarát) számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti	Jellemzően: rácsatlakozási díjkedvezmény.	2009.05.01	2009.12.15.	RMT, illetőleg díjrendelet, vagy egyéb tulajdonosi határozat	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	Adatközlés évente	Évente: január 15.	Évente: január 30.	Nyilatkozat	EE útmutató 5. fejezet szerint

Fenntarthatóság	Önkormányzat környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja	Folyamatosan, legfeljebb két éve felülvizsgálta Környezetvédelmi Program, 2 településre	2009.04.27.	2011.09.01.	Önkormányzati határozatok	1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint
	Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról 2 településen	2009.04.27.	2011.09.01.	Önkormányzati rendeletek	1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1) szerint
	Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízottat kijelöl	munkatárs a megadott időintervallumban folyamatosan	2009.07.01.	2011.09.01.	Munkaköri leírás vagy e feladat ellátására vonatkozó szerződés, szervezeti szabályozások, dokumentumok	

	A szervezet rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét	Környezeti Teljesítményértékelés (2009. évre)	2009.07.01	2010.05.10.	Környezeti Teljesítményértékelés	
	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	100 fő/304 összlétszám/12 hónap képzésen részt vesz (előadók és közönség is számít)	2009.05.01	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél	Összes beszerzésnél. A szempont megjelenhet a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a szállítótól elvárt követelmények között, a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban.	2008.10.06	2011.09.01.	Beszerzési dokumentációk legalább egy-egy, a fejlesztés elsődleges céljától független, egyértelműen zöld szempontot tartalmaznak.	
	Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező szállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat	3 db beszerzésnél	2008.10.06	2011.09.01.	Beszerzési dokumentáció	Környezeti menedzsment rendszer (EMAS, ISO 14001 vagy ezekkel egyenértékű más rendszer) meglététét (pl. alkalmassági feltételként) elvárja
	Kombinált valamint anyag- és energia-	+3 db	2009.05.01	2011.09.01.	FF útmutató szerint	

	takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása					
	Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során	Kedvezményezett papírfelhasználásában az újrahasznosított papír aránya eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át, és ez időben nem csökken.	2009.04.27.	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	A szempont és érvényesülésének részletei a kivitel tervezésében megjelennek	2009.04.27.	2009.12.15.	RMT, tervezői közbeszerzés	Ideiglenes területfoglalás minimalizálása és anyagszállítási útvonal optimalizálása.

	Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése	1 alkalom/év	2009.04.27.	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	Egészséges VAGY helyi- élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	Szervezeti étkeztetésében az élelmiszerek legalább 15%-ában.	2009.04.27.	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával	2 fő	2008.10.06	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	Többlétszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	RMT-ben kell bemutatni a választott többlétszolgáltatást	2009.07.01	2009.12.15.	RMT megfelelő tartalma	
	Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta	1100 m2	2009.04.27.	2009.12.15.	RMT-ben bemutatva	

	környezet fenntartásának segítése					
	A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	2 db nyílt nap (2009/2010 években)	2009.04.27.	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	Partnerei vagy társadalmi környezete számára környezettudatos, vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket szervez	2 db/év	2009.04.27.	2011.09.01.	FF útmutató szerint	
	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	Adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	Évente: január 15.	Évente: január 31.	Nyilatkozat	FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint

Terület-előkészítés	Lőszermentesítés	Az érintett terület előkészítése, tanulmány készítése	2009.12.09.	2010.04.30.	Lőszermentesítésre előkészített terület, szakvélemény	
	Régészeti felmérés, feltárás		N.A.	N.A.		
	Egyéb terület-előkészítő munka	Talajmechanikai fúrások, talajmechanikai szakvélemény	2009.09.21.	2009.10.15.	Talajmechanikai szakvélemény	
Pályázati dokumentáció összeállítása és RMT aktualizálása	Második forduló pályázati dokumentáció összeállítása, RMT aktualizálása	Dokumentáció összeállítása	2010.11.10.	2011.06.29.	Második forduló pályázati dokumentáció	
Második forduló pályázat benyújtása	Második forduló pályázat benyújtása	Pályázat benyújtása	2011.06.30.	2011.06.30.	Átadás-átvételi nyilatkozat	
Közbeszerzés (megvalósításra)	Projekt menedzsment	Dokumentáció összeállítása	2010.06.01.	2010.07.29.	Dokumentáció és felhívás	Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás,

	szervezet kiválasztása	KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2010.07.30.	2010.08.19.	Dokumentáció és felhívás	tervezett érték: 72.000.000,- Ft
		KSZ jóváhagyás	2010.09.09.	2010.09.14.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2010.09.14.	2011.04.08.		
	Közbeszerzési szakértő kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2010.05.01.	2010.05.07.	Dokumentáció és felhívás	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése), tervezett érték: 16.000.000,- Ft
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	N.A.	N.A.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2010.05.10.	2010.08.30.		
	Mérnök kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2010.06.01.	2011.06.30.	Dokumentáció és felhívás	Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás, tervezett érték: 60.000.000,- Ft
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2011.07.01.	2011.07.26.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2011.08.04.	2011.08.18.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2011.08.19.	2011.11.21.	Szerződés	

	PR, nyilvánosság biztosítására szervezet kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2010.06.01.	2011.06.30.	Dokumentáció és felhívás	Nemzeti, egyszerű közbeszerzési eljárás, tervezett érték: 22.000.000,- Ft
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2011.07.01.	2011.07.26.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	N.A.	N.A.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2011.08.19.	2011.10.20.	Szerződés	
	Kivitelező kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2010.07.01.	2011.06.30.	Dokumentáció és felhívás	Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás, tervezett érték: 2.676.000.000,- Ft
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2011.07.01.	2011.07.26.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2011.08.04.	2011.08.18.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2011.08.19.	2011.11.21.	Szerződés	
Zárójelentés	Zárójelentés és az utolsó kifizetési kérelem összeállítása	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	2010.11.23.	2011.09.01.	ZPEJ megküldése KSz-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése		2011.09.02.	2011.11.02.	ZPEJ KSz általi jóváhagyása	

A projekt előkészítés elemei

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek			
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
Lőszermentesítés	3 200 000		3 200 000
Régészeti felmérés/feltárás			
Egyéb terület előkészítő munka	10 750 000		10 750 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
Bérleti díjak			
Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	2 940 000		2 940 000
Oktatás és továbbképzés költségei			
Közbeszerzési dokumentáció költsége			
Megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon-elemzés	9 700 000		9 700 000
Tervezés	41 160 000		41 160 000
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány			
Közbeszerzési tanácsadó díja		7 000 000	7 000 000
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás		10 350 000	10 350 000
Jogi tanácsadás			
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat			
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás			
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége			
Engedélyezés hatósági díjai			
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			
Művelési ágból való kivonás költsége			
Területhasználati díj			
Értékbecslés			
Különféle egyéb költségek			
BÉRKÖLTSÉG			
Béreköltség			
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
BÉRJÁRULÉKOK			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék			
Egészségügyi hozzájárulás			
Munkaadói járulék			
Szakképzési hozzájárulás			
Egyéb bérjárulék			
MINDÖSSZESEN	67 750 000	17 350 000	85 100 000

2. számú melléklet

A projekt előkészítés közbeszerzései/beszerzései

Közbeszerzési eljárás tárgya	Részajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Előkészítési tevékenységek felsorolása	Ütemezés [év.hó]				
				Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződéskötés
Projektmenedzsment és pénzügyi tanácsadó kiválasztása	N.A.	Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás	2009.03.13.	N.A.	N.A.	2009.03.27.	2009.04.06
Közbeszerzési szakértő	N.A.	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése)	Közbeszerzési szakértő kiválasztása (feladatai: 1. és 2. forduló közbeszerzési dokumentációk összeállítása, 1. forduló beszerzések/ közbeszerzések lefolytatása)	2008.12.15.	N.A.	N.A.	2009.02.26.	2009.03.02.
PR, nyilvánosságot biztosító vállalkozó kiválasztása	N.A.	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése)	Nyilvánosság biztosítása	2009.03.13.	N.A.	N.A.	2009.03.27.	2009.04.06
Tervező kiválasztása Újfehértó csatornahálózat	Önkormányzatonként	Nemzeti, egyszerű közbeszerzési eljárás	Vízjogi létesítési engedélyes és tender tervek elkészítése	2009.09.02.	N.A.	2009.09.08.	2009.11.25.	2009.12.14.
Tervező kiválasztása Bököny csatornahálózat	Önkormányzatonként	Nemzeti, egyszerű közbeszerzési eljárás	Vízjogi létesítési engedélyes és tender tervek elkészítése	2009.09.02.	N.A.	2009.09.08.	2009.11.25.	2009.12.14.
Tervező kiválasztása Bököny szennyvíztisztító	Önkormányzatonként	Nemzeti, egyszerű közbeszerzési eljárás	Vízjogi létesítési engedélyes és tender tervek elkészítése	2009.10.25.	N.A.	2010.01.15.	2010.03.29	2010.04.30.
Terület előkészítést végző vállalkozó kiválasztása (Talajmechanikai fúrások, talajmechanikai szakvélemény)	N.A.	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése)	Talajmechanikai fúrások, talajmechanikai szakvélemény, lőszermentesítés	2009.03.13.	N.A.	N.A.	2009.03.27.	2009.04.06
Terület előkészítést végző vállalkozó kiválasztása (Lőszermentesítés)	N.A.	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése)	Talajmechanikai fúrások, talajmechanikai szakvélemény, lőszermentesítés	2009.10.15.	N.A.	N.A.	2009.11.25.	2009.12.09.
2. forduló pályázati dokumentáció, RMT/CBA készítőjének kiválasztása	N.A.	Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	2. forduló pályázati dokumentáció, RMT és CBA elkészítése	2009.03.13.	N.A.	N.A.	2009.03.27.	2009.04.06

4. számú melléklet

A projekt előkészítés kifizetési terve

Szerződés VAGY tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdeté év/hó	2009 év [Ft]			2010 év [Ft]			2011 év [Ft]	Összesen [Ft]	Szerződés vagy tevékenység vége [év/hó]
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen			
Projekt menedzsment	2009.04.		3 000 000	3 000 000	3 500 000	2 850 000	6 350 000	1 000 000	10 350 000	2011.09.
Közbeszerzési szakértő	2009.03.		3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	7 000 000	2011.08.
Tájékoztatás és Nyilvánosság	2009.04.		1 000 000	1 000 000	1 050 000	300 000	1 350 000	590 000	2 940 000	2011.09.
Tervezés	2009.12.				14 170 000	15 002 500	29 172 500	11 987 500	41 160 000	2011.05.
Terület- előkészítés	2009.04.		10 750 000	10 750 000	0	0	0	0	10 750 000	2009.10.
Lőszermentés	2009.12.					3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	2010.04.
RMT/CBA, 2. fordulós pályázati dokumentáció	2009.04.		0	0	8 700 000	0	8 700 000	1 000 000	9 700 000	2011.06.
ÖSSZESEN [Ft]			17 750 000	17 750 000	28 420 000	21 352 500	49 772 500	17 577 500	85 100 000	

Valamennyi táblázat kitöltésénél a pályázati útmutatóban szereplő, a projekt előkészítés maximális idejére vonatkozó korlátozásokat kötelezően figyelembe kell venni, attól eltérni szerződésmódosítás során sem lehet. A táblázatoknak egymással összhangban kell lennie. A táblázatok kitöltésénél emellett mind az előkészítés, mind a végrehajtás vonatkozásában a 16/2006 MeHVM-PM rendelet 19. §-ában szereplő elállási határidőkön belüli teljesítés biztosítására ügyelni kell. A 2. fordulós bírálatra 16/2006 MeHVM-PM rendelet 3.§-tól függően 75/90/120 napot, a 2. fordulós támogatási szerződés megkötésére az értesítés kézhezvételétől számított 60 napot kell számolni. Nagyprojektek esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyás időigénye a 2. fordulót követően 3 hónap.